

**Информация по результатам контрольного мероприятия
«Проверка законности и эффективности использования средств,
направленных в 2020, 2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию
инициативных проектов в рамках муниципальных программ города Азова»**

В соответствии с пунктом 1.9. плана работы Контрольно-счетной палаты города Азова на 2022 год КСП г. Азова проведено контрольное мероприятие «Проверка законности и эффективности использования средств, направленных в 2020, 2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию инициативных проектов в рамках муниципальных программ города Азова».

Перечень объектов контроля: Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 10 г. Азова (далее – МБДОУ № 10 г. Азова), Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад № 3 г. Азова (далее – МБДОУ № 3 г. Азова), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11 г. Азова (далее – МБОУ СОШ № 11 г. Азова), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» г. Азова (далее – МБУК ГДК г. Азова), Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени С.С. Прокофьева» г. Азова (далее – МБУ ДО ДШИ г. Азова).

Акты по результатам контрольного мероприятия подписаны руководителями объектов контроля в установленном порядке.

В рамках контрольного мероприятия проверено использование средств, направленных объектами контроля в 2020-2022 годах на реализацию инициативных проектов в рамках муниципальных программ города Азова в общей сумме 10 026 197,45 рублей.

Объект контроля	Объем средств, руб.
МБДОУ № 10 г. Азова	1 859 422,00
МБДОУ № 3 г. Азова	1 989 364,00
МБОУ СОШ № 11 г. Азова	2 188 538,45
МБУК ГДК г. Азова	1 480 860,00
МБУ ДО ДШИ г. Азова	2 508 013,00
Итого	10 026 197,45

Финансирование мероприятий на реализацию инициативных проектов осуществлялось в рамках муниципальных программ города Азова

Согласно заключенным объектами контроля Контрактам подрядчиками выполнены и Учреждениями приняты работы по благоустройству территорий и услуги по поставке товара на общую сумму 10 026 197,45 рублей. К проверке предоставлены документы о приемке выполненных работ, оказанных услуг, включая акты выполненных работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, исполнительную документацию, сертификаты и паспорта качества на используемые материалы по благоустройству территорий на общую сумму

8 545 337,45 рублей, товарные накладные на поставку товара на сумму 1 480 860,00 рублей.

В целях подтверждения объемов выполненных работ и оказанных услуг, комиссиями, созданными на основании приказов объектов контроля в присутствии подрядчиков и сотрудников Контрольно-счетной палаты города Азова (далее – КСП г. Азова) проведены контрольные обмеры выполненных работ по благоустройству территорий путем сверки фактически выполненных объемов работ с объемами, принятыми к оплате по актам приемки выполненных работ.

По результатам выборочных обмеров завышения объемов выполненных работ по благоустройству территорий МБДОУ № 3 г. Азова, МБОУ СОШ № 11 г. Азова, МБУ ДО ДШИ г. Азова не установлено. По результатам контрольных обмеров в МБДОУ № 10 г. Азова выявлен факт нецелевого использования средств субсидии на сумму 100 341,00 рублей.

Установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) при осуществлении муниципальных закупок:

- Учреждениями (МБДОУ № 3 г. Азова, МБОУ СОШ № 11 г. Азова) заключались контракты не на условиях, предусмотренных извещением;

- МБДОУ № 10 г. Азова заключено дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее: уменьшение 20-ти видов работ, предусмотренных локальной сметой, от 14,3% до 91,9% (более чем на 10%); увеличение 13-ти видов работ, предусмотренных локальной сметой, от 13,1% до 403,8% (более чем на 10%), добавлением 2-х видов работ, не предусмотренных Локальной сметой, в связи с чем сметная стоимость уменьшенных и увеличенных работ составила 264 870,00 рублей или 14,2% от цены контракта;

- Учреждениями (МБДОУ № 10 г. Азова, МБДОУ № 3 г. Азова, МБОУ СОШ № 11 г. Азова) неправомерно установлен срок для оплаты подрядчику за выполненные работы;

- Учреждениями (МБДОУ № 10 г. Азова, МБДОУ № 3 г. Азова, МБОУ СОШ № 11 г. Азова, МБУК ГДК г. Азова) произведена оплата выполненных работ и оказанных услуг с нарушением установленных сроков до 17 календарных дней.

Установлены факты нарушения сроков выполнения работ подрядными организациями (МБУК ГДК г. Азова, МБУ ДО ДШИ г. Азова). Учреждениями ведется претензионная работа.

По результатам контрольного мероприятия:

- в адрес руководителей объектов контроля направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений;

- по фактам выявленного в МБДОУ № 10 г. Азова факта использования средств субсидии не в соответствии с целями ее предоставления, в отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по статье 15.14. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нецелевое использование бюджетных средств»;

- в соответствии с Соглашением о сотрудничестве копии актов контрольного мероприятия в установленном порядке направлены в Азовскую межрайонную прокуратуру.

Исполнение представлений находится на контроле КСП г. Азова.